



H.XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

## ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



**OOMSAPAS**  
LOS CABOS

### EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

- **Obligación 40 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas (23/12/2015), establecida en el Artículo 79 de la LGCG).- Evaluaciones de los Recursos Federales:** se adjuntan los avances técnicos financieros al 31 de diciembre del 2021



**Oficio No.:** CEA/DG.-085/2022.

**Asunto:** Avances físicos – financieros PROAGUA 2021.

La Paz, B.C.S., 16 de febrero de 2022.

**Ing. Ismael Rodríguez Piña**

Director General del OOMSAPAS Los Cabos  
Presente

Con relación a las acciones a ejecutar por el OOMSAPAS de Los Cabos, dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio presupuestal 2021, derivado del Tercer Modificatorio al Anexo de Ejecución PROAGUA número 03-01/2021 y Anexo Técnico número 01/2021, de las Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Localidades Urbanas y Rurales.

Al respecto y en seguimiento a oficio número B00.903.03.-0201 de fecha 08 de febrero del presente año, signado por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Baja California Sur, me permito remitir a Usted, debidamente validado los formatos de Avance Físico y Financiero, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022.

Sin otro particular, reciba Usted mi consideración distinguida.

Atentamente



**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
Directora General



**COMISION ESTATAL  
DEL AGUA DE B C S**

C.c.p.- Ing. Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa.- Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad.- Para su conocimiento.  
C.c.p.- Archivo.  
JCVT/ucc



**MEDIO AMBIENTE**



**CONAGUA**

**Oficio**  
B00.903.03-0201

**Lugar**  
La Paz, Baja California Sur

**Fecha**  
08 de febrero de 2022

**Dirección Local Baja California Sur.  
Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.**

Asunto: Validación de avances Físico-Financieros de  
recursos PROAGUA 2021

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
Directora General de la Comisión Estatal  
del Agua (CEA)  
**Presente**

En atención a su oficio No. CEA/DG. -065/2022, de fecha 31 de enero de 2022 mediante el cual nos envía para revisión 4 tantos originales del formato de Avance Físico y Financiero de obras y acciones del PROAGUA 2021, de las acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades urbanas y rurales, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero del 2022.

Adjunto al presente, me permito enviar 3 tantos de original de los Avances Físico Financieros correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, así como el mes de enero de 2022 debidamente validados para lo procedente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña**  
Director Local



C. c. e. p. **Ing. José Luis Espinoza Chollet.** - Subdirector de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias. - Edificio  
JCVT/jlech/cagv/mavg/2022

Calle Chiapas 2535, entre Encinas y Legaspy, Col Los Olivos Código Postal, 23040 La Paz B. C. S. Teléfono:612 12 3 69 20  
www.gob.mx/conagua



**2022 Flores**  
Año de Magón  
ESFUERZOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 29 DE OCTUBRE 2021

FS-PROAGUA-01

Table with project details: ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN: 2/2021U0313, Descripción de la Obra / Acción: REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., Inversión Ejercida, EXPEDIENTE, Inversión CONTRATADA

Datos requeridos 102

Table: Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%). Shows percentages for months March to December, totaling 100%.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Shows cumulative financial progress in dollars from March to December, totaling \$8,605,125.05.

Table: Avance Físico Real en el MES (%). Shows actual physical progress by month, reaching 50.00% in October and December.

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos). Shows actual financial progress by month, reaching 4,302,562.50 pesos in October and December.

Table: Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB). Includes photos of the water treatment plant for the month of October.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de los Cabos
Ing. Ismael Rodríguez Pina
Director General

OOMBAPAS
LOS CABOS
DIRECCIÓN GENERAL





PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 28-ene-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		2/2021U0313	
Descripción de la Obra / Acción			
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.			
Fecha de Inicio de la Obra:	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra:	31/12/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		23.131005, -109.811255	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
Otros			
N/A			
Avance Físico (%)			
N/A			
EXPEDIENTE			
No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación
Licitación Pública Nacional			
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021	Fecha Término Contrato	31/12/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00
Otros (FISE)		Suma	
\$ -		\$ 8,700,000.00	

Datos requeridos  
102

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.50%	34.100%	35.40%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,653,500.00	\$ 2,966,700.00	\$ 3,079,800.00	\$ 8,700,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	18.36%	
Diciembre	5.00%	
Enero	11.00%	
Total Acumulado	84.36%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	4,302,562.50	1,936,153.12
\$	1,580,274.89	711,123.70
\$	-	-
\$	-	-
\$	5,882,837.39	2,647,276.82

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Enero			

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos  
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasiña  
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal  
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable  
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña  
 Director General